S4

BM 1928 Standard S.E. Cor. Grove & 13th

SCALE 1"=20'

STEEL PATTERN
SCALE 1"=6'

0+05 12" Elm 21.0' Lt.
0+22 6" Elm 20.6 Lt. Iron Post. 19' Lt.
0+53 & Approx. ww. 10.0' wide 18.8' Lt.
0+62 12" Elms 21.0 Lt. 20.8' Rt.
0+91 12" Elm 22.0' Lt.
1+16 10" Elm 22.0' Lt.
1+49 15" Elm 23.0' Lt.
1+53 & Approx. ww. 21.2' Lt.
1+64 6" Elm 22.0' Lt.
1+87 12" Elm 22.5' Lt.

5+59 Gutter Meter 18.7' Rt.

+0.10%

ST.

0-50 0+00 +50 1+00 +50 2+00 +50 3+00 +50 4+00 +50 5+00 +50 5+75 6+20 6+45

TAPERED SECTION MATCH EXISTING FLO

TAPERED SECTION MATCH EXISTING CB

5.0' WK.

40' WK.

GROVE

ST.

+0.10%

13TH

14TH

6+15 +30.5

0+68 12" Elm 20.0' Rt.
1+46 Beg. & 120' Slab 15.6' Rt. @ ww.
1+30 Elm 23.0' Lt.
1+32 Beg. & 40' Slab 17.6' Rt. @ ww.
1+47 12" Elm 22.5' Rt.
1+77 & 100' Conc. Slab 10.0' Rt. @ ww.
1+93 6" Elm 22.6' Rt.
2+08 30" Elm 21.0' Rt.
2+35 8" Elm 25.0' Rt.
2+55 14" Elm 22.0 Rt.
2+75 15" Elm 21.2' Rt.
2+79 40" Elm 22.0' Rt.
3+01 14" Elm 21.5' Rt.
3+48 15" Elm 21.7' Rt.
3+64 Gutter Meter 18.0 Rt.
3+71 14" Elm 22.0' Rt.
5+95 14" Elm 21.5' Rt.
4+43 Gutter Meter 18.7' Rt.

L.K. WHITE LICENSED 55 KANSAS PROFESSIONAL ENGINEER

GROVE ST.
N.L. 13TH ST. TO S.L. 14TH ST.
Widen to 30'-7' Conc. & Cb.

CITY OF WICHITA, KANSAS
L.K. WHITE CITY ENGINEER
SEPT. 1951 PROJ. NO. C11-59

1942
GROVE ST- S.L. 12TH TO S.L. 13TH
30' CONC. WITH INT C.B.

