Survey
Plan
Exc
Checked JT

BM. 106.85' 6" IN GLOBE W. END CB. S.W. COR. IRVING & MARTINSON

CHAINING ON ℄

MARTINSON AVE

+00 END EXISTING PVT.
+00 E.L. MARTINSON IRON 35' LT.
+07 ℄ 2'x5' C.B. 15' LT & RT.

+21 6" TREE 26' LT.
+23 12" TREE 25' RT.

+42 6" TREE 26' LT.
+44 10" TREE 25' RT.

+64 8" TREE 26' LT.
+66 10" TREE 25' RT.

+89 ℄ CONC. GAR. FLOOR 42' RT. 48 LT.
+89 BEG 6' HEDGE 32' RT.
+98 BEG 3' WIRE FC. 32' RT. & 8" TREE 38' RT.
+00 BEG 3' HEDGE 26' LT. N℄E
+05 END 3' HEDGE 26 LT.
+08.8" TREE 26' RT.
+09 LILAC BUSH. 3' DIA 26' LT.

+26 18" TREE 25 RT.

+40 W.L. ALLEY
+42 P. POLE 20 LT. & BEG 4' FC. 32' RT.

+50 8" TREE 25 RT. & END 6' HEDGE & 3' FC. 32' RT.

+60 E.L. ALLEY & BEG 4' HEDGE N℄E 25' LT.

+04 END 4' FC. COVERED WITH ROSES 32' RT.

+14 ℄ CONC. DR. 35' RT. & END 4' HEDGE 26' LT.
+18' 21" TREE 26' LT.

+25 LILAC BUSH 18' RT.
+28 ℄ CONC. D.R. 35' LT. GAR. 60' LT.

+38 BEG 3' HEDGE N℄E 16' LT.

+53 END 3' HEDGE 16' LT.
+56 10" TREE 25' RT.
+59 9" TREE 26' LT.

+76 8" TREE 25' RT.
+79 8" TREE 26' LT.
+92 ℄ M.H. 5' RT.

+97 10" TREE 25' RT.
+00 W.L. DODGE
+00 BEG EXISTING PVT.

DODGE AVE

IRVING
EL MARTINSON TO W.L. DODGE
30' CONC'E CR.
CITY OF WICHITA KAN.
B.E. SMITH CITY ENGINEER
APRIL 1954 PROJ. NO CH-60